

Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 03.12.2018г. № 01, заключенного между Администрацией Труновского сельского поселения, Чернушинского района, Пермского края с ООО «Чернушинская Тепловая Компания» в отношении объектов теплоснабжения Чернушинского муниципального района за период 2019 – 2020 г.

г.Чернушка

«05» октября 2020г.

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 03.12.2018г. № 01, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества Чернушинского муниципального района - объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных на территории с. Есаул, Чернушинского района, руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка использования муниципального имущества, и исполнению ООО «Чернушинская Тепловая Компания» условий концессионного соглашения от 03.12.2018 г. № 01.

Проверка проводилась с участием зам. начальника управления, начальника отдела муниципального имущества Чернушинского городского округа Агаповой Е.А., консультантами отдела муниципального имущества Сабитовой Ф.С., Александровой Е.П., директором ООО «ЧТК» Мошеговым Н.Л., инженер Бабилов Н.К.

Проверка проводилась 01.10.2020 – 05.10. 2020 г.

Проверяемый период: по состоянию с 01.01.2019 г. – 01.10.2020г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

1. Контроль за соблюдением ООО «Чернушинская Тепловая Компания» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.

По мероприятиям «Концессионного соглашения» выполнена:

Реконструкция котельной по адресу: Чернушинский район с.Есаул, ул. Центральная, 6

1.	Демонтаж твердотопливного котла КВ	шт.	1
2.	Котел КВм-0,4 – 2шт.	руб.	1 140 000
3.	Доставка и монтаж твердотопливных котлов	руб.	90 000

	КВм-0,4		
4.	Монтаж газохода размер 40мм*40мм, листовая сталь толщ.4мм длина 10м	шт.	2
5.	Обвязка котлов труба диам.76мм	м.п.	35
6.	Затвор поворотный диам.76мм	шт.	4
7.	Кран шаровый диам.57мм	шт.	4
8.	Бак расширительный WESTER WRV-100	руб.	15 000
9.	Монтаж бака расширительного	шт.	2
10.	Насос циркуляционный JEMIX WRF 40/16	руб.	15 000
11.	Монтаж насоса циркуляционного	шт.	1
12.	Установка манометров и термометров	шт.	3
13.	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления	м.п.	80
14.	Демонтаж светильников ЛБ2*40	шт.	3
15.	Демонтаж выключателей одноклавишных и розетки штепсельной для открытой проводки	шт.	3
16.	Монтаж светильников с лампами накаливания ЛОП2*36	шт.	3
17.	Монтаж прожектора уличного	шт.	1
18.	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 3*2,5	м.п.	55
19.	Монтаж выключателей одноклавишных и розетки штепсельной для открытой проводки	шт.	3
20.	Монтаж провода групповых осветительных сетей ВВГ 3*1,5	м.п.	45
21.	Устройство контура заземления: стальные заземляющие электроды длина 6м Уголок 50*50*6 – 9м Полоса 5*40 – 12м	шт.	1
22.	Счетчик трехфазный Меркурий	шт.	1
23.	Щит управления с автоматами	шт.	1
24.	Установка щита управления со счетчиком на стене здания котельной	шт.	1
25.	Насос циркуляционный JEMIX WRF 40*16	руб.	15000
26.	Монтаж насоса циркуляционного	шт.	1
27.	Станция подкачки воды JEMIX ATQB60	руб.	8500
28.	Монтаж станции подкачки воды	шт.	1
29.	Транспортер ТСН-160	руб.	105 000
30.	Монтаж транспортера ТСН-160	шт.	1
31.	Теплотрасса длина	м/п	150
32.	Утеплитель изолон	м.п.	150
33.	Труба диам.76мм	м.п.	300
34.	Капитальный ремонт крыши	руб.	495 000

Общий объем вложений составил: 3 049 000 рублей

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом

мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Заключение:

Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

Зам. начальника управления, начальник отдела
муниципального имущества

Е.А. Агапова

Директор ООО «Чернушинская Тепловая Компания»

Н. Л. Мошегов



