

## Акт

### о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 03.12.2018г. № 01, заключенного МО Труновское сельское поселение Чернушинского района с ООО «Чернушинская Тепловая Компания»

г. Чернушка

«16» ноября 2021 г.

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 03.12.2018г. № 01, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества Чернушинского муниципального района - объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных на территории Чернушинского городского округа, руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка использования муниципального имущества, и исполнению ООО «Чернушинская Тепловая Компания» условий концессионного соглашения от 03.12.2018 г. № 01.

Проверка проводилась с участием зам. начальника управления, начальника отдела муниципального имущества Чернушинского городского округа Агаповой Е.А., консультантами отдела муниципального имущества Александровой Е.П., директором ООО «Настена» Мошеговым Н.Л

Проверка проводилась: 16 ноября 2021 г.

Проверяемый период: по состоянию с 01.11.2020 г. – по 01.11.2021г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

1. Контроль за соблюдением ООО «Чернушинская Тепловая Компания» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.

По мероприятиям «Концессионного соглашения» выполнена:

Проведена модернизация котельной по адресу: Чернушинский район с.Есаул, ул. Центральная, 6

В ходе осмотра объектов Соглашения установлено, что помещение и оборудование используются по целевому назначению: осуществляется производство, передача и распределение тепловой энергии потребителям. Нежилые помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Переданное в составе основных средств оборудование - заменено, в наличии, находится в рабочем состоянии. Списание оборудования в проверяемом периоде не производилось. Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в


соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

**Заключение:**

Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

Жалоб и нареканий со стороны потребителей услуг на деятельность концессионера в адрес Управления имущественных отношений администрации Чернушинского городского округа Пермского края не в течение 2021 года поступало.

Зам. начальника управления  
муниципального имущества



Е.А. Агапова

Директор ООО «Чернушинская Тепловая Компания»



Н. Л. Мошегов